

ALLEGATO "A"

Comune di Decimomannu
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA DELLE AIE

COMMITTENTE: Comune di Decimomannu

CANTIERE: Via Delle Aie , Decimomannu (CA)

Cagliari, 02/11/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Dott. Ing. Pintus David)

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1	1									
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	2 g		Z1	2									
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g		Z1	2									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g		Z1	2									
Rimozione di impianti	1 g				Z1	1							
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2 g				Z1	2							
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	2 g					Z1	2						
Ripristino di lesioni in strutture con iniezioni di malta - locale tecnico	3 g									Z1	3		
Ripristino di cls ammalorato di pareti locale tecnico	2 g										Z1	2	
Formazione intonaci interni (tradizionali) locale tecnico	2 g												
Formazione intonaci esterni (tradizionali) locale tecnico	2 g												
Tinteggiatura di superfici interne locale tecnico	1 g												
Tinteggiatura di superfici esterne locale tecnico	2 g												
Realizzazione di impianto elettrico locale tecnico	3 g												
Realizzazione di impianto idrico-sanitario locale tecnico	3 g												
Getto in calcestruzzo risanamento pozzetto cls	1 g												
Realizzazione di impianto solare termico	5 g												
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g												
Scavo a sezione ristretta	1 g												
Posa di conduttura idrica	6 g												
Rinterro di scavo	5 g												
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g												
Formazione di manto di usura	1 g												
Scavo fascia cls pista, posa condutture anello irrigazione pead e cav	6 g									Z1	1		
Getto in calcestruzzo per realizzazione fascia tra pista e fascia a ve	5 g												
Posa di conduttura idrica anello di irrigazione pead e irrigatori	5 g												
Posa di conduttura elettrica- manutenzione torri faro	5 g									Z1	5		
Manutenzione torri faro	10 g									Z1	10		
Posa di pavimentazione sintetica, cordoli, targhette, protez. lancio d	22 g												
Formazione di tappeto erboso	4 g												
Smobilizzo del cantiere	1 g												
LEGENDA Zona:													
Z1 = ZONA UNICA													





